

No	Nama Program	Nama Kegiatan (sesuai judul di SP2D)	SP2D				Realisasi (Rp)		Kontrak				BAST		PPK	PPTK		
			Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Target (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Nomor	Jangka waktu	Nilai	Rekanan	Volume	Nomor			Tanggal	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Normalisasi/Restorasi Sungai	- Lanjutan Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang Sungai Lauit Kelurahan Siwa Kecamatan Plumpuan	73.13/04.01000382/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	29 Desember 2025	99.701.270		100%	99.701.270	600.1296/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 2 Desember 2025	17 (2 Desember s/d 18 Desember 2025	99.701.270	CV. ASRI SEJANTERA ABAID	1 Paket Pekerjaan	12.17/BASTX/IDUPURP/2025	18 Desember 2025	ANDI ABDUL MUKHARIS, ST	BASO AMRULLAH, ST.MM	
		- Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang Sungai Pao-Pao Desa Bottonpenno Kecamatan Majaleng	73.13/04.01000380/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	29 Desember 2025	274.728.434		100%	274.728.434	600.1302/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 2 Desember 2025	16 (2 Desember s/d 17 Desember 2025	274.728.434	CV. LIMA EMPAT SATU	1 Paket Pekerjaan	12.11/BASTX/IDUPURP/2025	17 Desember 2025	ANDI ABDUL MUKHARIS, ST	BASO AMRULLAH, ST.MM	
		- Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang Sungai Desa Tanrong Kelurahan Bute Kecamatan Plumpuan	73.13/04.01000381/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	29 Desember 2025	199.819.558		100%	199.819.558	600.1299/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 2 Desember 2025	21 (2 Desember s/d 22 Desember 2025	199.819.558	CV. ASRI SEJANTERA ABAID	1 Paket Pekerjaan	12.25/BASTX/IDUPURP/2025	22 Desember 2025	ANDI ABDUL MUKHARIS, ST	BASO AMRULLAH, ST.MM	
		- Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang Sungai Bontouse Kecamatan Tanasitolo	73.13/04.01000383/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	29 Desember 2025	99.843.943		100%	99.843.943	600.1311/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 9 Desember 2025	10 (9 Desember s/d 19 Desember 2025	99.843.943	CV. BINAMITRA SARANA MANDIRI	1 Paket Pekerjaan	12.20/BASTX/IDUPURP/2025	18 Desember 2025	ANDI ABDUL MUKHARIS, ST	BASO AMRULLAH, ST.MM	
		- Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang Sungai Salotengnga Desa Makmur Kecamatan Penang	73.13/04.01000419/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	30 Desember 2025	274.660.417		100%	274.660.417	600.1305/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 2 Desember 2025	16 (2 Desember s/d 22 Desember 2025	274.660.417	CV. LIMA EMPAT SATU	1 Paket Pekerjaan	12.26/BASTX/IDUPURP/2025	22 Desember 2025	ANDI ABDUL MUKHARIS, ST	BASO AMRULLAH, ST.MM	
		- Pengawasan Teknis Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang (Perubahan)	73.13/04.01000378/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	29 Desember 2025	8.943.603		100%	8.943.603	602/02/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 10 Desember 2025	10 (10 Desember s/d 19 Desember 2025	8.943.603	CV. DUA PILAR	1 Paket Pekerjaan	602/12/BAPP/PPK/DUPURP/2025	19 Desember 2025	ANDI ABDUL MUKHARIS, ST	BASO AMRULLAH, ST.MM	
		- Penggalian Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang Sungai Wilayah Padelito Kecamatan Penang	73.13/04.01000426/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	30 Desember 2025	99.669.305		100%	99.669.305	600.1308/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 9 Desember 2025	21 (9 Desember s/d 29 Desember 2025	99.669.305	CV. LIMA EMPAT SATU	1 Paket Pekerjaan	12.29/BASTX/IDUPURP/2025	30 Desember 2025	ANDI ABDUL MUKHARIS, ST	BASO AMRULLAH, ST.MM	
		- Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang (Perubahan)	73.13/04.01000285/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	18 Desember 2025	14.937.603		100%	14.937.603	602/02/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 10 Nopember 2025	10 (10 Nopember s/d 19 Nopember 2025	14.937.603	CV. DUA PILAR	1 Paket Pekerjaan	602/05/BAPP/PPK/DUPURP/2025	19 Nopember 2025	ANDI ABDUL MUKHARIS, ST	BASO AMRULLAH, ST.MM	
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																
		- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Desa Baranganmase Desa Assorajang Kecamatan Sajoangng	73.13/04.01000359/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	24 Desember 2025	399.580.000		100%	399.580.000	600.1237/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	30 (19 Nopember s/d 18 Desember 2025	399.580.000	CV. POJOJK KIRI ATAS	1 Paket Pekerjaan	75/BASTX/IDUPURP/2025	18 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos	
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Desa Lamiku Kecamatan Majaleng	73.13/04.01000345/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	24 Desember 2025	199.478.000		100%	199.478.000	600.1225/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	29 (19 Nopember s/d 17 Desember 2025	199.478.000	CV. POJOJK KIRI ATAS	1 Paket Pekerjaan	69/BASTX/IDUPURP/2025	17 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Desa Lompo Bulu Desa Abbanderang Kecamatan Plumpuan	73.13/04.01000338/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	24 Desember 2025	399.588.000		100%	399.588.000	600.1222/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	35 (19 Nopember s/d 23 Desember 2025	399.588.000	CV. SANDO KONSTRUKSI	1 Paket Pekerjaan	78/BASTX/IDUPURP/2025	23 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Desa Matihrowale Kelurahan Anabuan Kecamatan Manianggag	73.13/04.01000228/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	19 September 2025 9 Desember 2025	398.188.000		100%	398.188.000	600.1598/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 9 September 2025	71 (9 September s/d 18 Nopember 2025	398.188.000	CV. SANDO KONSTRUKSI	1 Paket Pekerjaan	14/BASTX/IDUPURP/2025	18 Nopember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Desa Ongko Kecamatan Belawa	73.13/04.01000108/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	25 September 2025 5 Desember 2025	426.083.250		100%	426.083.250	600.1655/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 17 September 2025	58 (17 September s/d 13 Nopember 2025	426.083.250	CV. BATARA PUTRA	1 Paket Pekerjaan	23/BASTX/IDUPURP/2025	13 Nopember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air baku Desa Paagepe Kecamatan Keera	73.13/04.01000103/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	19 September 2025 5 Desember 2025	398.503.000		100%	398.503.000	600.1566/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 9 September 2025	71 (9 September s/d 18 Nopember 2025	398.503.000	CV. SANDO KONSTRUKSI	1 Paket Pekerjaan	32/BASTX/IDUPURP/2025	18 Nopember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Desa Parigi Desa Lumarua Kecamatan Takalasila	73.13/04.010001058/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	19 September 2025 5 Desember 2025	398.236.000		100%	398.236.000	600.1533/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 9 September 2025	57 (17 September s/d 12 Nopember 2025	398.236.000	CV. POJOJK KIRI ATAS	1 Paket Pekerjaan	20/BASTX/IDUPURP/2025	12 Nopember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Desa Pattangnga Kecamatan Bola	73.13/04.010001040/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	19 September 2025 5 Desember 2025	399.086.000		100%	399.086.000	600.1500/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 9 September 2025	58 (9 September s/d 13 Nopember 2025	399.086.000	CV. POJOJK KIRI ATAS	1 Paket Pekerjaan	26/BASTX/IDUPURP/2025	13 Nopember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Desa Sappa Kecamatan Belawa	73.13/04.01000339/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	24 Desember 2025	199.841.000		100%	199.841.000	600.1734/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	28 (19 Nopember s/d 16 Desember 2025	199.841.000	CV. SANDO KONSTRUKSI	1 Paket Pekerjaan	66/BASTX/IDUPURP/2025	16 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Desa Simpursia, Desa Lempa, Desa Lagoi Kecamatan Pammana	73.13/04.010001106/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	25 September 2025 5 Desember 2025	591.585.950		100%	591.585.950	600.1623/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 17 September 2025	56 (17 September s/d 11 Nopember 2025	591.585.950	CV. POJOJK KIRI ATAS	1 Paket Pekerjaan	11/BASTX/IDUPURP/2025	11 Nopember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Desa Tonralipe, Desa Waraja, Desa Maru Kecamatan Tanasitolo	73.13/04.010001098/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	25 September 2025 5 Desember 2025	592.847.800		100%	592.847.800	600.1711/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 17 September 2025	59 (17 September s/d 14 Nopember 2025	592.847.800	CV. BATARA PUTRA	1 Paket Pekerjaan	29/BASTX/IDUPURP/2025	14 Nopember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Desa Wage, Desa Liu Kecamatan Sabanggung	73.13/04.01000340/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	24 Desember 2025	399.394.000		100%	399.394.000	600.1723/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	29 (19 Nopember s/d 17 Desember 2025	399.394.000	CV. BATARA PUTRA	1 Paket Pekerjaan	72/BASTX/IDUPURP/2025	17 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe	73.13/04.01000358/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	24 Desember 2025	199.487.000		100%	199.487.000	600.1728/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	28 (19 Nopember s/d 16 Desember 2025	199.487.000	CV. BATARA PUTRA	1 Paket Pekerjaan	63/BASTX/IDUPURP/2025	16 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku Kelurahan Sonpe Desa Talerengng Desa Bile Kec. Sabanggung	73.13/04.010001076/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	25 September 2025 5 Desember 2025	593.648.500		100%	593.648.500	600.1689/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 17 September 2025	57 (17 September s/d 12 Nopember 2025	593.648.500	CV. SANDO KONSTRUKSI	1 Paket Pekerjaan	17/BASTX/IDUPURP/2025	12 Nopember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pengawasan Teknis Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku (Perubahan)	73.13/04.01000362/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	24 Desember 2025	14.728.000		100%	14.728.000	600.1271/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 18 Nopember 2025	35 (18 Nopember s/d 22 Desember 2025	14.728.000	CV. DUA PILAR	1 Paket Pekerjaan	600/92/BAPP/PPK/DUPURP/2025	22 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pengawasan Teknis Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku (Perubahan)	73.13/04.01000362/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	4 Desember 2025	112.773.780		100%	112.773.780	600.1112/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 25 September 2025	64 (26 September s/d 28 Nopember 2025	112.773.780	CV. DUA PILAR	1 Paket Pekerjaan	600/36/BAPP/PPK/DUPURP/2025	28 Nopember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
- Pembangunan Embung Desa Abbanangng Kecamatan Pammana (Perubahan)	73.13/04.01000318/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	24 Desember 2025	399.616.000		100%	399.616.000	600.1249/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 24 Nopember 2025	25 (24 Nopember s/d 18 Desember 2025	399.616.000	CV. MULTI SARANA SOLUTION	1 Paket Pekerjaan	87/BASTX/IDUPURP/2025	18 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Embung Desa Inalipe Kec. Tanasitolo	73.13/04.01000147/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	30 Oktober 2025	199.534.000		100%	199.534.000	600.1268/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 11 Agustus 2025	72 (11 Agustus s/d 21 Oktober 2025	199.534.000	CV. SERKAYA UTAMA	1 Paket Pekerjaan	06/BASTX/IDUPURP/2025	21 Oktober 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Embung Desa Kampiri, Desa Palawukka Kecamatan Pammana (Perubahan)	73.13/04.01000238/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	12 Desember 2025	399.320.000		100%	399.320.000	600.1246/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 24 Nopember 2025	15 (24 Nopember s/d 8 Desember 2025	399.320.000	CV. SERKAYA UTAMA	1 Paket Pekerjaan	53/BASTX/IDUPURP/2025	8 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Embung Desa Lalising Kecamatan Keera (Perubahan)	73.13/04.01000320/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	24 Desember 2025	199.650.000		100%	199.650.000	600.1258/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 24 Nopember 2025	23 (24 Nopember s/d 16 Desember 2025	199.650.000	CV. MULTI SARANA SOLUTION	1 Paket Pekerjaan	84/BASTX/IDUPURP/2025	16 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Embung Desa Lauwa Kecamatan Plumpuan (Perubahan)	73.13/04.01000321/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	24 Desember 2025	199.722.000		100%	199.722.000	600.1255/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 24 Nopember 2025	22 (24 Nopember s/d 15 Desember 2025	199.722.000	CV. MULTI SARANA SOLUTION	1 Paket Pekerjaan	90/BASTX/IDUPURP/2025	15 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Embung Desa Salobulo Kecamatan Sajoangng (Perubahan)	73.13/04.01000315/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	24 Desember 2025	399.544.000		100%	399.544.000	600.1243/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 24 Nopember 2025	25 (24 Nopember s/d 18 Desember 2025	399.544.000	CV. BINA MITRA SARANA MANDIRI	1 Paket Pekerjaan	81/BASTX/IDUPURP/2025	18 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Embung Desa Sopi Kecamatan Manianggag (Perubahan)	73.13/04.01000238/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	12 Desember 2025	197.167.000		100%	197.167.000	600.1261/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 24 Nopember 2025	12 (24 Nopember s/d 5 Desember 2025	197.167.000	CV. BINA MITRA SARANA MANDIRI	1 Paket Pekerjaan	47/BASTX/IDUPURP/2025	5 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Embung Desa Warotu Dusun Cirowali Kecamatan Tanasitolo (Perubahan)	73.13/04.01000237/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	12 Desember 2025	399.388.000		100%	399.388.000	600.1252/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 24 Nopember 2025	16 (24 Nopember s/d 9 Desember 2025	399.388.000	CV. SERKAYA UTAMA	1 Paket Pekerjaan	50/BASTX/IDUPURP/2025	9 Desember 2025	FIRMAN TAHIR, ST	H. ABBAS, S.Sos			
- Pembangunan Embung Kel. Cina Kec. Pammana	73.13/04.010002146/LS/1.03.2.10.00.01.0000/PPR21/2025	30 Oktober 2025	199.438.000		100%	199.438.000												

	- Perencanaan Teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wewangrewu Kec. Tanasitolu	73.13/04.01000324/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Desember 2025	3.449.325	100%	3.449.325	602/06/KONTRAK/PPRC/CK/DUPURP/2025 Tanggal 8 Juli 2025	15 (17 Juli s/d 22 Juli 2025)	3.449.325	CV. PANDAWA LIMA KONSULTAN	1 Paket Pekerjaan	600/25/BASTK/PPK/CK/DUPURP/2025	22 Juli 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI HERIA TAWAKKAL, ST
	- Perencanaan Teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Akkajeng Kec. Sajangring	73.13/04.01000324/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Desember 2025	4.495.500	100%	4.495.500	602/18/KONTRAK/PPRC/CK/DUPURP/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 dan Addendum Kontrak Nomor 602/21/ADD.JPRC/CK/DUPURP/2025 Tanggal 20 Oktober 2025	15 (17 Oktober s/d 31 Oktober 2025)	4.495.500	CV. PANDAWA LIMA KONSULTAN	1 Paket Pekerjaan	600/26/BASTK/PPK/CK/DUPURP/2025	31 Oktober 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI HERIA TAWAKKAL, ST
	Perluasan Sistem Perwedaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
	- Pengawasan Teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wewangrewu Kec. Tanasitolu	73.13/04.01000401/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	29 Desember 2025	2.198.275	100%	2.198.275	602/10/KONTRAK/WAS/CK/DUPURP/2025 Tanggal 26 September 2025	75 (26 September s/d 9 Desember 2025)	2.198.275	CV. ARREZYK KONSULTAN	1 Paket Pekerjaan	600/38/BASTK/PPK/CK/DUPURP/2025	9 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Pengawasan Teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Laliseng Kec. Keera	73.13/04.01000401/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	29 Desember 2025	2.300.000	100%	2.300.000	602/10/KONTRAK/WAS/CK/DUPURP/2025 Tanggal 26 September 2025	75 (26 September s/d 9 Desember 2025)	2.300.000	CV. ARREZYK KONSULTAN	1 Paket Pekerjaan	600/36/BASTK/PPK/CK/DUPURP/2025	9 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Pengawasan Teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Akkajeng Kec. Sajangring	73.13/04.01000408/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	29 Desember 2025	2.997.000	100%	2.997.000	602/28/KONTRAK/WAS/CK/DUPURP/2025 Tanggal 25 November 2025	30 (25 Nopember s/d 24 Desember 2025)	2.997.000	CV. HAFSY KONSULINDO	1 Paket Pekerjaan	600/44/BASTK/PPK/CK/DUPURP/2025	24 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wewangrewu Kec. Tanasitolu	73.13/04.010001238/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR3/10/2025, 73.13/04.01000384/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	9 Oktober 2025 29 Desember 2025	229.817.487	100%	229.817.487	600.1/80/DUPURP/2025 Tanggal 22 September 2025	75 (22 September s/d 5 Desember 2025)	229.817.487	CV. CATALYA INDAH	1 Paket Pekerjaan	07/BAST/XXII/DUPURP/2025	5 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Temnabarung Kec. Penrang (Swakelola)	73.13/04.01000117/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR3/9/2025	30 September 2025	128.174.175	100%	128.174.175	600/03/DUPURP/2025 Tanggal 20 Mei 2025	41 (20 Mei s/d 30 Juni 2025)	128.174.175	SWAKELOLA	1 Paket Pekerjaan	602/03/DUPURP/2025	30 Juni 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Laliseng Kec. Keera	73.13/04.01000124/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PP3/10/2025, 73.13/04.01000272/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	9 Oktober 2025 17 Desember 2025	229.897.982	100%	229.897.982	600.1/83/DUPURP/2025 Tanggal 22 September 2025	40 (22 September s/d 31 Oktober 2025)	229.897.982	CV. CATALYA INDAH	1 Paket Pekerjaan	03/BAST/VI/DUPURP/2025	31 Oktober 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Akkajeng Kec. Sajangring	73.13/04.01000397/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	29 Desember 2025	299.671.234	100%	299.671.234	600.1/275/DUPURP/2025 Tanggal 24 Nopember 2025	30 (24 Nopember s/d 23 Desember 2025)	299.671.234	CV. CATALYA INDAH	1 Paket Pekerjaan	37/BAST/VI/DUPURP/2025	23 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
	- Pembangunan SPALD-S Skala Individual Desa Benteng Kec. Penrang	73.13/04.01000131/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PP3/10/2025, 73.13/04.01000406/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	15 Oktober 2025 29 Desember 2025	451.961.671	100%	451.961.671	600.1/95/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 6 Oktober 2025	66 (6 Oktober s/d 12 Desember 2025)	451.961.671	CV. BINAMITRA SARANA MANDIRI	27 Unit	10/BAST/XXII/DUPURP/2025	12 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Pembangunan SPALD-S Skala Individual Desa Bola Kec. Bola	73.13/04.01000177/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR3/10/2025, 73.13/04.01000407/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	14 Nopember 2025 29 Desember 2025	447.854.329	100%	447.854.329	600.1/130/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 28 Oktober 2025	44 (28 Oktober s/d 10 Desember 2025)	447.854.329	CV. NURUL NUSANTARA	27 Unit	25/BAST/XXII/DUPURP/2025	10 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Pembangunan SPALD-S Skala Individual Desa Cinnongtati Kec. Majauleng	73.13/04.01000158/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/10/2025, 73.13/04.01000396/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	11 Nopember 2025 29 Desember 2025	451.143.482	100%	451.143.482	600.1/142/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 28 Oktober 2025	52 (28 Oktober s/d 18 Desember 2025)	451.143.482	CV. WAHYU RABBANIAH	27 Unit	31/BAST/XXII/DUPURP/2025	18 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Pembangunan SPALD-S Skala Individual Desa Kaloia Kec. Maniangrajo	73.13/04.01000161/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/10/2025, 73.13/04.01000390/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	11 Nopember 2025 29 Desember 2025	466.435.900	100%	466.435.900	600.1/148/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 28 Oktober 2025	44 (28 Oktober s/d 10 Desember 2025)	466.435.900	CV. AZERA MULTI KREASI	28 Unit	18/BAST/XXII/DUPURP/2025	10 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Pembangunan SPALD-S Skala Individual Desa Pigailek Kec. Tanasitolu	73.13/04.01000157/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR3/10/2025, 73.13/04.01000241/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	11 Nopember 2025 12 Desember 2025	451.803.072	100%	451.803.072	600.1/145/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 28 Oktober 2025	39 (28 Oktober s/d 5 Desember 2025)	451.803.072	CV. LIMA EMPAT SATU	27 Unit	04/b/BAST/XXII/DUPURP/2025	5 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Pembangunan SPALD-S Skala Individual Desa Rumpia Kec. Majauleng	73.13/04.01000136/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR10/2025, 73.13/04.01000387/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Oktober 2025 24 Desember 2025	452.036.983	100%	452.036.983	600.1/116/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 6 Oktober 2025	67 (6 Oktober s/d 18 Desember 2025)	452.036.983	CV. DIAN JKT KEMURUR	27 Unit	15/BAST/XXII/DUPURP/2025	11 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Pembangunan SPALD-S Skala Individual Kel. Paria Kec. Majauleng	73.13/04.01000159/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/10/2025, 73.13/04.01000376/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	11 Nopember 2025 29 Desember 2025	451.439.358	100%	451.439.358	600.1/136/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 28 Oktober 2025	52 (28 Oktober s/d 18 Desember 2025)	451.439.358	CV. WAHYU RABBANIAH	27 Unit	22/BAST/XXII/DUPURP/2025	18 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Pembangunan SPALD-S Skala Individual Kel. Sitampae Kec. Tempe	73.13/04.01000176/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR3/10/2025, 73.13/04.01000366/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	14 Nopember 2025 29 Desember 2025	445.726.459	100%	445.726.459	600.1/151/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 28 Oktober 2025	51 (28 Oktober s/d 17 Desember 2025)	445.726.459	CV. RAJAWALI KARISMA SAKTI	27 Unit	16/BAST/XXII/DUPURP/2025	17 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Pembangunan SPALD-S Skala Individual Kel. Siwa Kec. Pitumpuan	73.13/04.01000197/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/10/2025, 73.13/04.01000411/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	21 Nopember 2025 230 Desember 2025	450.629.070	100%	450.629.070	600.1/139/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 28 Oktober 2025	52 (28 Oktober s/d 18 Desember 2025)	450.629.070	CV. ASRI SEJANTERA ABADI	27 Unit	28/BAST/XXII/DUPURP/2025	18 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	- Pengawasan Teknis Pembangunan SPALD-S skala individual	73.13/04.0100036-L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Desember 2025	32.772.750	100%	32.772.750	602/14/KONTRAK/PPRC/CK/DUPURP Tanggal 6 Oktober 2025	75 (6 Oktober 2025 s/d 19 Desember 2025)	32.772.750	CV. HAFSY KONSULINDO	1 Paket Pekerjaan	602/42/BASTK/PPK/CK/DUPURP/2025	19 Desember 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI IRWAN, ST
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air / limbah Domestik (SPALD)														
	- Perencanaan Teknis Pembangunan SPALD-S skala individual	73.13/04.01000267/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	18 Desember 2025	53.242.260	100%	53.242.260	602/02/KONTRAK/PPRC/CK/DUPURP Tanggal 8 Juli 2025	30 (8 Juli 2025 s/d 6 Agustus 2025)	53.242.260	CV. PANDAWA LIMA KONSULTAN	1 Paket Pekerjaan	602/14/BASTK/PPK/CK/DUPURP/2025	6 Agustus 2025	MUHAMMAD TAUFIQ, ST, MT	ANDI HERIA TAWAKKAL, ST
PENYELENGGARAN JALAN	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
	- Biaya Perencanaan Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Bone	73.13/04.01000343/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Desember 2025	4.670.856	100%	4.670.856	602/84.1/KONTRAK/PPRC/BMDUPURP/2025 Tanggal 14 Agustus 2025	30 (14 Agustus s/d 12 September 2025)	4.670.856	CV. HAFSY KONSULINDO	PAKET 5	602/194/BASTK/PPK/BMDUPURP/2025	12 September 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Biaya Perencanaan Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Luwu	73.13/04.01000343/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Desember 2025	4.800.000	100%	4.800.000	602/84.1/KONTRAK/PPRC/BMDUPURP/2025 Tanggal 14 Agustus 2025	30 (14 Agustus s/d 12 September 2025)	4.800.000	CV. HAFSY KONSULINDO	PAKET 5	602/196/BASTK/PPK/BMDUPURP/2025	12 September 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Biaya Perencanaan Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Sidrap	73.13/04.01000343/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Desember 2025	4.800.000	100%	4.800.000	602/84.1/KONTRAK/PPRC/BMDUPURP/2025 Tanggal 14 Agustus 2025	30 (14 Agustus s/d 12 September 2025)	4.800.000	CV. HAFSY KONSULINDO	PAKET 5	602/198/BASTK/PPK/BMDUPURP/2025	12 September 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Biaya Perencanaan Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Soppeng	73.13/04.01000343/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Desember 2025	4.800.000	100%	4.800.000	602/84.1/KONTRAK/PPRC/BMDUPURP/2025 Tanggal 14 Agustus 2025	30 (14 Agustus s/d 12 September 2025)	4.800.000	CV. HAFSY KONSULINDO	PAKET 5	602/200/BASTK/PPK/BMDUPURP/2025	12 September 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Biaya Perencanaan Pembangunan Tugu Batas Kota Uluwalinga														
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
	- Biaya Pengawasan Pembangunan Tugu Batas Kota Uluwalinga	73.13/04.01000412/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	30 Desember 2025	1.500.000	100%	1.500.000	602/168.1/KONTRAK/WAS/BMDUPURP/2025 Tanggal 27 Oktober 2025	65 (27 Oktober s/d 30 Desember 2025)	1.500.000	SYAMSURI, S.Pd	PAKET 13	602/232/BASTK/PPK/BMDUPURP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Biaya Pengawasan Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Bone	73.13/04.01000412/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	30 Desember 2025	3.138.356	100%	3.138.356	602/168.1/KONTRAK/WAS/BMDUPURP/2025 Tanggal 27 Oktober 2025	65 (27 Oktober s/d 30 Desember 2025)	3.138.356	SYAMSURI, S.Pd	PAKET 13	602/224/BASTK/PPK/BMDUPURP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Biaya Pengawasan Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Luwu	73.13/04.01000412/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	30 Desember 2025	3.200.000	100%	3.200.000	602/168.1/KONTRAK/WAS/BMDUPURP/2025 Tanggal 27 Oktober 2025	65 (27 Oktober s/d 30 Desember 2025)	3.200.000	SYAMSURI, S.Pd	PAKET 13	602/226/BASTK/PPK/BMDUPURP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Biaya Pengawasan Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Sidrap	73.13/04.01000412/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	30 Desember 2025	3.200.000	100%	3.200.000	602/168.1/KONTRAK/WAS/BMDUPURP/2025 Tanggal 27 Oktober 2025	65 (27 Oktober s/d 30 Desember 2025)	3.200.000	SYAMSURI, S.Pd	PAKET 13	602/228/BASTK/PPK/BMDUPURP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Biaya Pengawasan Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Soppeng	73.13/04.01000412/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	30 Desember 2025	3.200.000	100%	3.200.000	602/168.1/KONTRAK/WAS/BMDUPURP/2025 Tanggal 27 Oktober 2025	65 (27 Oktober s/d 30 Desember 2025)	3.200.000	SYAMSURI, S.Pd	PAKET 13	602/230/BASTK/PPK/BMDUPURP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	Pembangunan Jalan														
	- Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Sidrap	73.13/04.01000134/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR10/2025, 73.13/04.01000429/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	22 Oktober 2025 30 Desember 2025	323.617.159	100%	323.617.159	600.1/098/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 7 Oktober 2025 dan Addendum Kontrak 600.1/98.1/ADD.1/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 14 Oktober 2025	72 (7 Oktober s/d 17 Desember 2025)	323.617.159	CV. MULTI SARANA SOLUTION	244 M 272 M	164/BAST/XXII/DUPURP/2025	17 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Soppeng	73.13/04.01000181/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/10/2025, 73.13/04.01000424/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	18 Nopember 2025 30 Desember 2025	323.429.000	100%	323.429.000	600.1/170/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 10 Nopember 2025 dan Addendum Kontrak 600.1/170.1/ADD.1/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 10 Nopember 2025	38 (10 Nopember s/d 17 Desember 2025)	323.429.000	CV. MEGA TREND PRATAMA	166 M 185,3 M	119/BAST/XXII/DUPURP/2025	17 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Bone	73.13/04.01000182/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/10/2025, 73.13/04.01000384/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	18 Nopember 2025 29 Desember 2025	238.630.000	100%	238.630.000	600.1/173/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 10 Nopember 2025	38 (10 Nopember s/d 17 Desember 2025)	238.630.000	CV. MULIA ABADI PERKASA	36 M	16/BAST/XXII/DUPURP/2025	17 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Pembangunan Bangunan Pelempak Jalan (Trotoar dan Lampu Jalan) Batas Kota Wajo - Batas Luwu	73.13/04.01000143/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR10/2025, 73.13/04.01000395/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	28 Oktober 2025 29 Desember 2025	323.551.805	100%	323.551.805	600.1/101/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 7 Oktober 2025	72 (7 Oktober s/d 17 Desember 2025)	323.551.805	CV. MULIA ABADI PERKASA	263 M	125/BAST/XXII/DUPURP/2025	17 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
	- Pembangunan Tugu Batas Kota Uluwalinga Kecamatan Tempe	73.13/04.010000432/L5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	31 Desember 2025	123.975.000	85,09%	123.975.000	600.1/263/KONTRAK/DUPURP/2025 Tanggal 25 Nopember 2025	25 (25 Nopember s/d 29 Desember 2025)	145.000.000	CV. WAHYU RABBANIAH				DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST

Dibuat oleh,
Bendahara Pengeluaran/PPTK


BURHANUDDIN, S.P
NIP. 19820523 2014061 002

		- Biaya Perencanaan Teknis Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton K.350) Ruas Ujung Kessi-Cervanrae (No.Ruas 091) Kecamatan Tanasitolu	73.13/04.0/000174/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/11/2025	12 Nopember 2025	45.400.000	100%	45.400.000	602/100KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 dan Addendum Nomor 602/115/ADD.IWAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 20 Oktober 2025	25 (17 Oktober s/d 10 Nopember 2025)	45.400.000	PT. BENUANTA INDO PLAN	PAKET 12	602/132/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	10 Nopember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Tadangale - Lakessi (No. Ruas : 157) Kecamatan Pammana	73.13/04.0/000071/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/P3/8/2025	14 Agustus 2025	14.700.000	100%	14.700.000	602/06KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 17 Juni 2025	30 (17 Juni s/d 16 Juli 2025)	14.700.000	CV. REZI ALTHANI CONSULTANT	PAKET 6	602/42/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	16 Juli 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Dalam Kota Kecamatan Tempe	73.13/04.0/000097/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/P3/9/2025	9 September 2025	250.420.440	100%	250.420.440	602/26KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 11 Juli 2025	60 (11 Juli s/d 8 September 2025)	250.420.440	CV. TRI NUR HASGA	PAKET 2	602/62/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	8 September 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Perencanaan Teknis Jembatan Lacinde Desa Abbanderange Kecamatan Pituampuna	73.13/04.0/00039/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	22 Desember 2025	198.956.400	100%	198.956.400	602/34KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 18 Juli 2025	60 (18 Juli s/d 15 September 2025)	198.956.400	CV. C 97 CONSULTANT	PAKET 3	602/154/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	15 September 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Perencanaan Teknis Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Ruas Assorajang-Beringi 2 (No. Ruas 200) Kecamatan Tanasitolu	73.13/04.0/000071/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/P3/8/2025	14 Agustus 2025	17.384.562	100%	17.384.562	602/06KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 17 Juni 2025	30 (17 Juni s/d 16 Juli 2025)	17.384.562	CV. REZI ALTHANI CONSULTANT	PAKET 6	602/38/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	16 Juli 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan (Beton) Ruas Talagae-Kading (No. Ruas 172) Kecamatan Bola	73.13/04.0/00008/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/P3/8/2025	22 Agustus 2025	99.850.050	100%	99.850.050	602/30KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 23 Juli 2025	30 (23 Juli s/d 21 Agustus 2025)	99.850.050	CV. DUA PILAR	PAKET 4	602/50/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	21 Agustus 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan (Beton) Ruas TPA Bau-bau Kec. Pituampuna	73.13/04.0/000071/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/P3/8/2025	14 Agustus 2025	12.000.000	100%	12.000.000	602/06KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 17 Juni 2025	30 (17 Juni s/d 16 Juli 2025)	12.000.000	CV. REZI ALTHANI CONSULTANT	PAKET 6	602/40/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	16 Juli 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Menge - Sopape (Belawa Onigloe) NO. Ruas 045 Kec. Belawa	73.13/04.0/000071/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/P3/8/2025	14 Agustus 2025	14.850.000	100%	14.850.000	602/06KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 17 Juni 2025	30 (17 Juni s/d 16 Juli 2025)	14.850.000	CV. REZI ALTHANI CONSULTANT	PAKET 6	602/44/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	16 Juli 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Revu Desain Rekonstruksi Jalan (Beton) Ruas Jalan Ujung Tanah - Kading NO. 153 Kec. Bola	73.13/04.0/000141/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PR/10/2025	27 Oktober 2025	9.917.800	100%	9.917.800	602/10KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 17 Juni 2025	30 (17 Juni s/d 16 Juli 2025)	9.917.800	CV. KAKRA RAHWANA KONSULTAN	PAKET 7	602/74/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	16 Juli 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Revu Desain Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Paria - Tosora NO. 002 Kec. Majauleng	73.13/04.0/000141/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PR/10/2025	27 Oktober 2025	10.000.000	100%	10.000.000	602/10KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 17 Juni 2025	30 (17 Juni s/d 16 Juli 2025)	10.000.000	CV. KAKRA RAHWANA KONSULTAN	PAKET 7	602/76/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	16 Juli 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Revu Desain Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Alapange - Alupange NO. Ruas 004 Kec. Majauleng/Perang/Takalalla	73.13/04.0/000141/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PR/10/2025	27 Oktober 2025	10.000.000	100%	10.000.000	602/10KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 17 Juni 2025	30 (17 Juni s/d 16 Juli 2025)	10.000.000	CV. KAKRA RAHWANA KONSULTAN	PAKET 7	602/78/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	16 Juli 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Revu Desain Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Buloe - Macanangi NO. Ruas 052 Kec. Manianggapi/Majauleng	73.13/04.0/000141/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PR/10/2025	27 Oktober 2025	10.000.000	100%	10.000.000	602/10KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 17 Juni 2025	30 (17 Juni s/d 16 Juli 2025)	10.000.000	CV. KAKRA RAHWANA KONSULTAN	PAKET 7	602/84/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	16 Juli 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Revu Desain Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Solo - Peneki NO. Ruas 005 Kec. Bola/Takalalla	73.13/04.0/000141/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PR/10/2025	27 Oktober 2025	10.000.000	100%	10.000.000	602/10KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 17 Juni 2025	30 (17 Juni s/d 16 Juli 2025)	10.000.000	CV. KAKRA RAHWANA KONSULTAN	PAKET 7	602/80/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	16 Juli 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Revu Desain Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Unrayang - Macanang NO. RUAS 050 Kec. Majauleng	73.13/04.0/000141/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PR/10/2025	27 Oktober 2025	10.000.000	100%	10.000.000	602/10KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 17 Juni 2025	30 (17 Juni s/d 16 Juli 2025)	10.000.000	CV. KAKRA RAHWANA KONSULTAN	PAKET 7	602/82/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	16 Juli 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Revu Desain Rekonstruksi Ruas Jalan Kaluku - Simpellu (Hibah Pasca Bencana)	73.13/04.0/000342/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	24 Desember 2025	49.935.000	100%	49.935.000	602/02KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 22 April 2025	45 (22 April s/d 5 Juni 2025)	49.935.000	CV. HAFSY KONSULINDO	1 Paket Pekerjaan	602/156/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	5 Juni 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Revu Desain Rekonstruksi Ruas Jalan Menge - Bendoro (Hibah Pasca Bencana)	73.13/04.0/000342/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	24 Desember 2025	49.935.000	100%	49.935.000	602/02KONTRAK/PRC/BM/DPURPP/2025 Tanggal 22 April 2025	45 (22 April s/d 5 Juni 2025)	49.935.000	CV. HAFSY KONSULINDO	1 Paket Pekerjaan	602/158/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	5 Juni 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Botto Tella-Barangmanase (No. Ruas : 033) Kecamatan Sajonjing	73.13/04.0/000414/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	59.536.515	100%	59.536.515	602/182KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	59.536.515	CV. DUA PILAR	PAKET 11	602/256/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Rabat Beton K.250) Ruas Lapokka-Wewangrewi No.102 (Donri-Donri) Kecamatan Tanasitolu	73.13/04.0/000413/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	20.700.000	100%	20.700.000	602/182KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	20.700.000	CV. INTRA PERSADA KONSULTAN	PAKET 14	602/272/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Kampung-Paria No.014 Kecamatan Gilireng/Kecamatan Majauleng	73.13/04.0/000411/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	36.290.016	100%	36.290.016	602/174KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	36.290.016	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	PAKET 12	602/258/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Buriko - Betawae (No. Ruas : 038) Kecamatan Pituampuna	73.13/04.0/000415/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	36.399.999	100%	36.399.999	602/174KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	36.399.999	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	PAKET 12	602/260/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Rabat Beton Ruas - Onigkoe-Mojong Kecamatan Belawa	73.13/04.0/000413/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	13.500.000	100%	13.500.000	602/182KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	13.500.000	CV. DUA PILAR	PAKET 14	602/270/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Rabat Beton Ruas - Kelapa Kelurahan Siva Kecamatan Pituampuna	73.13/04.0/000421/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	4.600.000	100%	4.600.000	602/178KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	4.600.000	CV. MACARIO ENGINEER	PAKET 13	602/262/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Pembangunan Talud Kampung Pabbelle Kecamatan Pituampuna	73.13/04.0/000421/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	1.800.000	100%	1.800.000	602/178KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	1.800.000	CV. MACARIO ENGINEER	PAKET 13	602/264/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Rabat Beton K.250) Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolu	73.13/04.0/000417/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	4.700.000	100%	4.700.000	602/182KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	4.700.000	CV. DUA PILAR	PAKET 14	602/273/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Rabat Beton Ruas Lacinjing-Kelurahan Cina Kecamatan Pammana	73.13/04.0/000421/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	5.200.000	100%	5.200.000	602/190KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	5.200.000	CV. MACARIO ENGINEER	PAKET 16	602/284/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Rabat Beton) Ruas Simpellu-Padang Iselarang Kecamatan Pituampuna	73.13/04.0/000420/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	12.600.000	100%	12.600.000	602/178KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	12.600.000	CV. MACARIO ENGINEER	PAKET 13	602/266/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Rabat Beton) Ruas Wekkie-Adinge Kecamatan Takalalla	73.13/04.0/000420/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	18.900.000	100%	18.900.000	602/186KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	18.900.000	CV. MACARIO ENGINEER	PAKET 15	602/280/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Waeleppang-Tosowo Kecamatan Takalalla	73.13/04.0/000413/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	23.991.510	100%	23.991.510	602/186KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	23.991.510	CV. MACARIO ENGINEER	PAKET 15	602/282/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Rabat Beton+Duker) Jalan Puangna Sudele Lingkungan Bosturue Kelurahan Porengute Kecamatan Tanasitolu	73.13/04.0/000417/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	1.500.000	100%	1.500.000	602/182KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	1.500.000	CV. DUA PILAR	PAKET 14	602/278/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton K.350) Ruas Lampulung-Baleng (No.Ruas 169) Kecamatan Pammana	73.13/04.0/000413/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	32.388.415	100%	32.388.415	602/190KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	32.388.415	CV. MACARIO ENGINEER	PAKET 16	602/286/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton K.350) Ruas Perrang Rase-Gancenge (No.Ruas 076) Kecamatan Majauleng/Perang	73.13/04.0/000417/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	25.600.000	100%	25.600.000	602/178KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	25.600.000	CV. MACARIO ENGINEER	PAKET 16	602/288/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton K.350) Ruas Tobarakka-Lewong (No.Ruas 086) Kecamatan Pituampuna	73.13/04.0/000421/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	36.793.595	100%	36.793.595	602/178KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	36.793.595	CV. MACARIO ENGINEER	PAKET 13	602/268/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Biaya Pengawasan Teknis Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton K.350) Ruas Ujung Kessi-Cervanrae (No.Ruas 091) Kecamatan Tanasitolu	73.13/04.0/000413/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	30 Desember 2025	25.463.515	100%	25.463.515	602/182KONTRAK-WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 19 Nopember 2025	42 (19 Nopember s/d 30 Desember 2025)	25.463.515	CV. DUA PILAR	PAKET 14	602/276/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Pengawasan Teknis Lanjutn Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Buriko - Betawae (No. Ruas : 039) Kecamatan Pituampuna	73.13/04.0/000385/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	29 Desember 2025	38.400.000	100%	38.400.000	602/222KONTRAK/WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 3 Jul 2025 dan Addendum Nomor 602/67/ADD.IWAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 16 September 2025	170 (3 Jul s/d 19 Desember 2025)	38.400.000	CV.MUTIARA PRIMA CONSULTANT	PAKET 1	602/218/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	19 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Pengawasan Teknis Lanjutn Rekonstruksi Jalan (Beton) Ruas Talagae/ - Kading (No. Ruas : 172) Kecamatan Bola	73.13/04.0/000400/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	29 Desember 2025	45.110.467	100%	45.110.467	602/52KONTRAK/WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 22 Agustus 2025 dan Addendum Nomor 602/148.1/ADD.IWAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 20 Nopember 2025	120 (22 Agustus s/d 19 Desember 2025)	45.110.467	CV. REZI ALTHANI CONSULTANT	PAKET 5	602/236/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	19 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Pengawasan Teknis Lanjutn Rekonstruksi Jalan (Beton) Ruas Tingaraposi - Minangalelle (No. Ruas : 040) Kecamatan Manianggapi	73.13/04.0/000400/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	29 Desember 2025	44.000.000	100%	44.000.000	602/52KONTRAK/WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 22 Agustus 2025 dan Addendum Nomor 602/148.1/ADD.IWAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 20 Nopember 2025	120 (22 Agustus s/d 19 Desember 2025)	44.000.000	CV. REZI ALTHANI CONSULTANT	PAKET 5	602/234/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025	19 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HKMAWAN, ST
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Beton K-250) Ruas Toduma - Matapasae (No. Ruas : 095) Kecamatan Sajonjing	73.13/04.0/000385/L/5/1.03.2.10.00.01.0000/PPR/21/2/2025	29 Desember 2025	3.000.000	100%	3.000.000	602/222KONTRAK/WAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 3 Jul 2025 dan Addendum Nomor 602/67/ADD.IWAS/BM/DPURPP/2025 Tanggal 16 September 2025	170 (3 Jul s/d 19 Desember 2025)	3.000.000	CV.MUTIARA PRIMA CONSULTANT	PAKET 1	602/222/BASTK/PPK/BM/DPURPP/2025</			

		Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Atapange - Aluppage NO. Ruas 004 Kec. Majaleng/PemrangTakkalalla	73.13/04.0/000405/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	29 Desember 2025	35.000.000	100%	35.000.000	602/58/KONTRAK-WAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 3 September 2025 dan Addendum Nomor 602/148.7/ADD IWAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 31 Oktober 2025	118 (3 September s/d 29 Desember 2025)	35.000.000	CV. REZI ALTHAANI CONSULTANT	PAKET 9	602/242/BASTK/PPK/BI/MDUPRRP/2025	29 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Bulbe - Macanang NO. Ruas 052 Kec. Maniangas/Majaleng	73.13/04.0/000307/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	22 Desember 2025	47.375.520	100%	47.375.520	602/54/KONTRAK-WAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 3 September 2025	59 (3 September s/d 31 Oktober 2025)	47.375.520	CV. DUA PILAR	PAKET 8	602/168/BAP/PPK/BI/MDUPRRP/2025	31 Oktober 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Menge - Sopape (Belawa - Onkioke) NO. Ruas 045 Kec. Belawa	73.13/04.0/000386/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	29 Desember 2025	9.000.000	100%	9.000.000	602/18/KONTRAK-WAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 26 Juni 2025 dan Addendum Nomor 602/85/ADD IWAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 9 September 2025	180 (26 Juni s/d 22 Desember 2025)	9.000.000	CV.MUTIARA PRIMA CONSULTANT	PAKET 10	602/253/BASTK/PPK/BI/MDUPRRP/2025	22 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Solo - Peneki NO. Ruas 005 Kec. Bola/Takkalalla	73.13/04.0/000405/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	29 Desember 2025	35.398.420	100%	35.398.420	602/58/KONTRAK-WAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 3 September 2025 dan Addendum Nomor 602/148.7/ADD IWAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 31 Oktober 2025	118 (3 September s/d 29 Desember 2025)	35.398.420	CV. REZI ALTHAANI CONSULTANT	PAKET 9	602/244/BASTK/PPK/BI/MDUPRRP/2025	29 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Jalan Urayang - Macanang NO. Ruas 050 Kec. Majaleng	73.13/04.0/000307/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	22 Desember 2025	34.800.000	100%	34.800.000	602/54/KONTRAK-WAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 3 September 2025	59 (3 September s/d 31 Oktober 2025)	34.800.000	CV. DUA PILAR	PAKET 8	602/211/BAP/PPK/BI/MDUPRRP/2025	31 Oktober 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Tadangpale - Lakessi (No. Ruas : 157) Kecamatan Pammana	73.13/04.0/000386/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	29 Desember 2025	9.000.000	100%	9.000.000	602/18/KONTRAK-WAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 26 Juni 2025 dan Addendum Nomor 602/85/ADD IWAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 9 September 2025	180 (26 Juni s/d 22 Desember 2025)	9.000.000	CV.MUTIARA PRIMA CONSULTANT	PAKET 10	602/246/BASTK/PPK/BI/MDUPRRP/2025	22 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		Pengawasan Teknis Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Assorajang - Beringin 2 (No. Ruas : 200) Kecamatan Tanasilo	73.13/04.0/000386/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	29 Desember 2025	11.700.000	100%	11.700.000	602/18/KONTRAK-WAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 26 Juni 2025 dan Addendum Nomor 602/85/ADD IWAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 9 September 2025	180 (26 Juni s/d 22 Desember 2025)	11.700.000	CV.MUTIARA PRIMA CONSULTANT	PAKET 10	602/248/BASTK/PPK/BI/MDUPRRP/2025	22 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		Pengawasan Teknis Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Sawerigading (No. Ruas : 505) Kecamatan Tempe	73.13/04.0/000344/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Desember 2025	53.749.530	100%	53.749.530	602/214/KONTRAK-WAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 25 Juni 2025	45 (25 Juni s/d 8 Oktober 2025)	53.749.530	CV. HAF'SY KONSULINDO	PAKET 2	602/160/BASTK/PPK/BI/MDUPRRP/2025	8 Agustus 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		Pengawasan Teknis Ruas Jalan Kakulu - Simpelu (HIBAH PASCA BENCANAN)	73.13/04.0/000369/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	29 Desember 2025	89.946.000	100%	89.946.000	602/50/KONTRAK-WAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 19 Agustus 2025 dan Addendum Nomor 602/148/ADD IWAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 17 November 2025	123 (19 Agustus s/d 19 Desember 2025)	89.946.000	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	PAKET 7	602/240/BASTK/PPK/BI/MDUPRRP/2025	19 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		Pengawasan Teknis Ruas Jalan Menge - Bendoro (HIBAH PASCA BENCANAN)	73.13/04.0/000368/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	29 Desember 2025	69.937.000	100%	69.937.000	602/46/KONTRAK-WAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 19 Agustus 2025 dan Addendum Nomor 602/148.3/ADD IWAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 17 Oktober 2025	123 (19 Agustus s/d 19 Desember 2025)	69.937.000	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	PAKET 6	602/238/BASTK/PPK/BI/MDUPRRP/2025	19 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Ujung Tanah - Kading (Baleko) Kecamatan Bola						602/290/KONTRAK-WAS/BI/MDUPRRP/2025 Tanggal 26 November 2025	75 (26 November 2025 s/d 2026)	89.998.800						
		Pembangunan Jalan														
		- Pembangunan Talud Kampung Pabbelle Kecamatan Plumpangua	73.13/04.0/000425/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	30 Desember 2025	179.762.000	100%	179.762.000	600.1/196/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 11 November 2025	49 (11 November s/d 29 Desember 2025)	179.762.000	CV. NZAR PRASAKTI	Talud 104 Meter	158/BASTX/IDUPRRP/2025	29 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		Rekonstruksi Jalan														
		- Lanjutan Peningkatan/Rekonstruksi Jalan (Beton K-250) Ruas Toduma - Matapasae (No. Ruas 095) Kec. Sagarang	73.13/04.0/000290/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	19 Desember 2025	299.399.263	100%	299.399.263	600.1/293/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 14 November 2025	27 (14 November s/d 10 Desember 2025)	299.399.263	CV. MELATI MEKAR	171 M x 4,0 M	45/BASTX/IDUPRRP/2025	10 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Lanjutan Peningkatan/Rekonstruksi Jalan (Beton) Ruas Tingarpos - Minangstalle (No. Ruas 040) Kec. Marisanzo	73.13/04.0/000092/L/1.03.2.10.00.01.0000/P3/2025, 73.13/04.0/000332/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	9 September 2025, 24 Desember 2025	1.337.819.905	100%	1.337.819.905	600.1/35/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 22 Agustus 2025	74 (22 Agustus s/d 3 November 2025)	1.337.819.905	PT. INTAN INDAH PELANGI	362 M x 4,5 M	86/BASTX/IDUPRRP/2025	3 November 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Peningkatan/Rekonstruksi Jalan (Beton) Ruas Taligae - Kading (No. Ruas 172) Kec. Bola	73.13/04.0/0000122/L/1.03.2.10.00.01.0000/P3/10/2025, 73.13/04.0/000180/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/12/2025, 73.13/04.0/000431/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	6 Oktober 2025, 17 November 2025, 31 Desember 2025	10.335.379.148	100%	10.335.379.148	600.1/92/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 1 Oktober 2025	90 (1 Oktober s/d 29 Desember 2025)	10.335.379.148	CV. YUSMA PERDANA	Beton K 250 = 1.810 M x 4,5 M + Talud	131/BASTX/IDUPRRP/2025	27 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Peningkatan/Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Dalam Kota	73.13/04.0/0000166/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/12/2025, 73.13/04.0/000311/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	11 November 2025, 24 Desember 2025	8.427.381.600	100%	8.427.381.600	600.1/074/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 15 September 2025 dan Addendum Kontrak 600.1/074.3/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 20 Oktober 2025	80 (15 September s/d 3 Desember 2025)	8.427.381.600	CV. GRAHA JAYA PRATAMA	7.947 M x (3 M s/d 13,5 M)	72/BASTX/IDUPRRP/2025	3 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Ruas Buriko BelawaE No. Ruas 039 Kec. Plumpangua	73.13/04.0/000005/L/1.03.2.10.00.01.0000/P3/2025, 73.13/04.0/000098/L/1.03.2.10.00.01.0000/P3/2025, 73.13/04.0/000333/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	9 Juli 2025, 10 September 2025, 24 Desember 2025	4.819.238.105	100%	4.819.238.105	600.1/10/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 25 Juni 2025	101 (25 Juni s/d 3 Oktober 2025)	4.819.238.105	CV. HASTEN	Beton (K.350) 1.156 M x 4,5 M	06/BASTX/DPUPRRP/2025	3 Oktober 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan Kakulu - Simpelu Desa Lompolang Kecamatan Plumpangua (PASCA BENCANAN)	73.13/04.0/000008/L/1.03.2.10.00.01.0000/P3/2025, 73.13/04.0/0000164/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/12/2025, 73.13/04.0/000327/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	22 Agustus 2025, 11 November 2025, 24 Desember 2025	8.149.480.272	100%	8.149.480.272	600.1/021/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 13 Agustus 2025	107 (13 Agustus s/d 27 November 2025)	8.149.480.272	CV. ALFA ALMAHYRA JAYA	1.572 M x 4,5 M (Segmen I 1.322 x 4,5 M dan Segmen II 290X 4,5 M)	63/BASTX/IDUPRRP/2025	27 November 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan Menge - Bendoro Kecamatan Belawa (PASCA BENCANAN)	73.13/04.0/000008/L/1.03.2.10.00.01.0000/P3/2025, 73.13/04.0/000098/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	22 Agustus 2025, 24 Desember 2025	5.389.869.887	100%	5.389.869.887	600.1/024/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 13 Agustus 2025	125 (13 Agustus s/d 15 Desember 2025)	5.389.869.887	PT. FAYUTAMA JAYA KARYA	972 M x 5 M	95/BASTX/IDUPRRP/2025	15 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Botto Tella-Barangmanase No. Ruas 033 Kecamatan Sagarang	73.13/04.0/0000277/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025, 73.13/04.0/000430/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	9 Desember 2025, 31 Desember 2025	9.469.312.095	66,701%	9.469.312.095	600.1/128/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 27 Oktober 2025	60 (27 Oktober s/d 25 Desember 2025)	14.943.849.331	PT. MUTIARA GUNUNG AGUNG	6,700 M x 4,5 M	112/BASTX/IDUPRRP/2025	27 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Bulete - BelawaE (No. Ruas : 038) Kecamatan Plumpangua	73.13/04.0/000351/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Desember 2025	5.222.987.983	100%	5.222.987.983	600.1/133/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 23 Oktober 2025	58 (23 Oktober s/d 19 Desember 2025)	5.222.987.983	CV. GRAHA JAYA PRATAMA	4 M x 1.650 M Aspal	107/BASTX/IDUPRRP/2025	19 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Kampung-Paria No.014 Kecamatan GilengKecamatan Majaleng	73.13/04.0/000423/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	30 Desember 2025	5.225.361.047	100%	5.225.361.047	600.1/287/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 26 November 2025 dan Addendum Kontrak 600.1/287.4/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 25 November 2025	30 (28 November s/d 27 Desember 2025)	5.225.361.047	PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	(Hotmix) = 2.200 M x 4 M Rabat Beton 34 M x 4 M + Dukler 1 Unit	134/BASTX/IDUPRRP/2025	27 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan (Rabat Beton K.250) Ruas Lapukka-Wewangrewu No.102 (Doni-Doni) Kecamatan Tanasilo	73.13/04.0/0000187/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/12/2025, 73.13/04.0/0000259/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	20 November 2025, 16 Desember 2025	2.352.707.040	100%	2.352.707.040	600.1/186/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 19 November 2025	35 (25 November s/d 29 Desember 2025)	149.907.000	CV. AKRANAL PUTRA	1.025,6 M x 4,50 M x 0,2 M	161/BASTX/IDUPRRP/2025	29 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan Rabat Beton Ruas Kelapa Kelurahan Siwa Kecamatan Plumpangua	73.13/04.0/0000188/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/12/2025, 73.13/04.0/0000262/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	16 November 2025, 15 Desember 2025	453.301.137	100%	453.301.137	600.1/207/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 19 November 2025	15 (19 November s/d 3 Desember 2025)	453.301.137	CV. NURUL NUSANTARA	221 M x 4,30 M x 0,2 M	40/BASTX/IDUPRRP/2025	3 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan Rabat Beton Ruas -Onkioke-Mojang Kecamatan Belawa	73.13/04.0/0000188/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/12/2025, 73.13/04.0/000311/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	20 November 2025, 24 Desember 2025	1.492.362.348	100%	1.492.362.348	600.1/201/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 19 November 2025	29 (19 November s/d 17 Desember 2025)	1.492.362.348	CV. AKBAR UTAMA	633 M x 4,50 M x 0,20 M	92/BASTX/IDUPRRP/2025	17 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan (Rabat Beton) Ruas Simpulu-Padang Isengang Kecamatan Plumpangua	73.13/04.0/0000192/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/12/2025, 73.13/04.0/0000323/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	20 November 2025, 24 Desember 2025	1.989.852.581	100%	1.989.852.581	600.1/204/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 19 November 2025	30 (19 November s/d 18 Desember 2025)	1.989.852.581	CV. RESKY KONSTRUKSI	Segmen I 122 M x 4,00 M x 0,20 M dan Segmen II 821 M x 1,00 M x 0,20 M	110/BASTX/IDUPRRP/2025	18 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan (Rabat Beton) Ruas Wekkae-Adrige Kecamatan Takkalalla	73.13/04.0/0000192/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/12/2025, 73.13/04.0/0000408/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	21 November 2025, 29 Desember 2025	2.083.227.110	100%	2.083.227.110	600.1/189/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 19 November 2025	30 (19 November s/d 18 Desember 2025)	2.083.227.110	CV. MARFIDA INDAH GRAHA	1.018 M x 4,00 M x 0,20 M	128/BASTX/IDUPRRP/2025	18 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton K.350) Ruas Lampulung-Baleang (No. Ruas 169) Kecamatan Pammana	73.13/04.0/0000346/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	20 November 2025, 24 Desember 2025	3.184.093.640	100%	3.184.093.640	600.1/219/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 19 November 2025	43 (19 November s/d 31 Desember 2025)	4.280.759.726	CV. GRAHA JAYA PRATAMA	1.357 M x 4 M	12/BASTX/IDUPRRP/2025	28 Oktober 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton K.350) Ruas Penrang Rase-Gancenge (No. Ruas 076) Kecamatan Majaleng/Pemrang	73.13/04.0/0000186/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR1/12/2025, 73.13/04.0/0000346/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	20 November 2025, 24 Desember 2025	3.184.093.640	100%	3.184.093.640	600.1/196/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 19 November 2025	35 (19 November s/d 23 Desember 2025)	3.184.093.640	CV. RESKY KONSTRUKSI	972 M x 5 M	113/BASTX/IDUPRRP/2025	23 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton K.350) Ruas Tobarakka-Leworeng (No. Ruas 080) Kecamatan Plumpangua	73.13/04.0/0000422/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	30 Desember 2025	3.171.119.890	99%	3.171.119.890	600.1/192/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 19 November 2025	43 (19 November s/d 31 Desember 2025)	4.674.753.581	CV. SAMPURAJA PUTRA	1574 M x 4 M			DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton K.350) Ruas Ujung Kessi-Centranae (No. Ruas 091) Kecamatan Tanasilo	73.13/04.0/000330/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Desember 2025	1.312.897.007	100%	1.312.897.007	600.1/213/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 19 November 2025	42 (19 November s/d 30 Desember 2025)	3.171.119.890	CV. RISQA PRATAMA	1.095 M x 4 M	143/BASTX/IDUPRRP/2025	30 Desember 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi/Peningkatan Jalan (Beton K.350) Ruas Ujung Kessi-Centranae (No. Ruas 091) Kecamatan Tanasilo	73.13/04.0/000330/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	24 Desember 2025	1.312.897.007	100%	1.312.897.007	600.1/777/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 11 September 2025	61 (11 September s/d 10 November 2025)	1.312.897.007	CV. RISQA PRATAMA	680 M x 4,5 M (Hotmix)	26/BASTX/IDUPRRP/2025	10 November 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Pantor - Alilapeng (No. Ruas : 079) Kecamatan PemrangKecamatan Majaleng	73.13/04.0/0000052/L/1.03.2.10.00.01.0000/P3/2025, 73.13/04.0/0000088/L/1.03.2.10.00.01.0000/P3/10/2025, 73.13/04.0/000291/L/1.03.2.10.00.01.0000/PPR2/12/2025	9 Juli 2025, 10 September 2025, 19 Desember 2025	3.143.757.866	100%	3.143.757.866	600.1/07/KONTRAK/DPUPRRP/2025 Tanggal 25 Juni 2025	104 (25 Juni s/d 6 Oktober 2025)	3.143.757.866	CV. SAMPURAJA PUTRA	1802 M x 4 M	09/BASTX/IDUPRRP/2025	6 Oktober 2025	DR. YASSER, ST.MT	HIKMAWAN, ST
		- Rekonstruksi Jalan (Hotmix) Ruas Tadangpale - Lakessi (No. Ruas : 157) Kecamatan Pammana	73.13/04.0/0000167/L/1.03.2.10.00.01													

