



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI WAJO T.A 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN (PUPRP)**



URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



URUSAN PERTANAHAN



Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Pada Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dengan 6 (enam) bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), untuk melaksanakan 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan.

1. Jumlah ASN pada Dinas PUPRP adalah 131 Orang dengan rincian:
 - a. Jumlah PNS : 70 Orang
 - b. Jumlah P3K : 5 Orang
 - c. Jumlah P3K Paruh Waktu : 56 Orang
2. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas PUPRP melaksanakan 11 Program, 19 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan, dengan total Pagu Anggaran Rp. 195.370.278.442,- dan terealisasi sebesar Rp. 175.293.104.426,50, dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada Program ini kami melaksanakan 6 Kegiatan yang terdiri dari *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, dengan total pagu Rp. 10.404.014.799 dan realisasi Rp. 9.607.621.021 atau 92,35%, dengan hasil yang diperoleh yaitu tersusunnya Dokumen Perencanaan (Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, Renja Perubahan 2025, Renja Pokok 2026, dan Perjanjian Kinerja 2025); Tersusunnya Laporan (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2024, Monev Bulanan, Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP 2025, Evaluasi Renja, Keuangan Akhir Tahun; dan Keuangan Triwulan/Semesteran), Tersedianya (Gaji dan Tunjangan ASN; Komponen Instalasi Listrik; Barang Cetak dan Penggandaan; Bahan Material; Peralatan dan Mesin; Sarana dan Prasarana Gedung Kantor; Jasa Surat Menyurat; Jasa Komunikasi; Sumber Air dan Listrik; Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Jasa Pelayanan Umum Kantor), Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Terlaksananya Pemeliharaan (Kendaraan Dinas Perorangan; Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan; Alat Besar dan Gedung Kantor).

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pada Program ini kami melaksanakan 2 Kegiatan yang terdiri dari *Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota, dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasannya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*, dengan total pagu Rp. 9.999.966.300 dan realisasi Rp. 9.955.553.957 atau 99,56%, dengan hasil yang diperoleh yaitu Tersusunnya (Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten; dan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa), Terlaksananya (Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten; Operasi dan Pemeliharaan Sungai; Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya; Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; Normalisasi/Restorasi Sungai; dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan).

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pada Program ini kami melaksanakan 1 Kegiatan yaitu *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*, dengan total pagu Rp. 934.468.500 dan realisasi Rp. 921.855.997 atau 98,65%, dengan hasil yang diperoleh yaitu Tersusunnya Rencana Kebijakan dan Strategi SPAM; dan Terlaksananya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan pada 4 Desa/Kelurahan.

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Pada Program ini kami melaksanakan 1 Kegiatan yaitu *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten dan Kota*, dengan total pagu Rp. 4.501.026.370 dan realisasi Rp. 4.397.634.204 atau 97,705%, dengan hasil yang diperoleh yaitu Tercapainya Optimalisasi IPLT Cempalagi; Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja; dan Terlaksananya Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) pada 244 Rumah Tangga di 9 Desa/Kelurahan.

e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Pada Program ini kami melaksanakan 1 Kegiatan yaitu *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*, dengan total pagu Rp. 3.612.128.499 dan realisasi Rp. 3.136.966.041 atau 86,85%, dengan hasil yang diperoleh yaitu Tersusunnya Rencana Kebijakan dan Strategi Sistem Drainase Perkotaan; dan Terlaksananya Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan; dan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.

f. Program Penataan Bangunan Gedung

Pada Program ini kami melaksanakan 1 Kegiatan yaitu *Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*, dengan total pagu Rp. 29.076.100 dan realisasi Rp. 28.708.546 atau 98,74%, dengan hasil yang diperoleh yaitu Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), SLF, SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Pada Program ini kami melaksanakan 1 Kegiatan yaitu *Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*, dengan total pagu Rp. 60.140.000 dan realisasi Rp. 58.005.807 atau 96,45%, dengan hasil yang diperoleh yaitu Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota; dan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Pada Program ini kami melaksanakan 1 Kegiatan yaitu *Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*, dengan total pagu Rp. 163.540.138.674 dan realisasi Rp. 144.951.040.262 atau 88,63%, dengan hasil yang diperoleh yaitu Tersusunnya Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan; dan Terlaksananya Pembangunan Jalan; Rekonstruksi Jalan; Pemeliharaan Rutin Jalan; Pembangunan Jembatan; Pemeliharaan Rutin Jembatan; Survey Kondisi Jalan dan Jembatan; dan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pada Program ini kami melaksanakan 3 Kegiatan yaitu *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*, dengan total pagu Rp. 72.913.300 dan realisasi Rp. 72.879.800 atau 99,95%, dengan hasil yang diperoleh yaitu Tersusunnya Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang; dan RDTR Kabupaten; serta Terlaksananya Koordinasi Penataan Ruang.

j. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Pada Program ini kami melaksanakan 1 Kegiatan yaitu *Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*, dengan total pagu Rp. 6.750.200 dan realisasi Rp. 6.738.200 atau 99,82%, dengan hasil yang diperoleh yaitu Terlaksananya Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

k. **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**

Pada Program ini kami melaksanakan 1 Kegiatan yaitu *Penerbitan Izin Membuka Tanah*, dengan total pagu Rp. 70.180.000 dan realisasi Rp. 67.578.000 atau 96,29%, dengan hasil yang diperoleh yaitu Terlaksananya Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1. Capaian Kinerja keluaran pada masing – masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas PUPRP pada Tahun Anggaran 2025 melalui 9 (Sembilan) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan, dan 52 (Lima Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran total Rp. 195.293.348.242, dan dapat direalisasikan sejumlah Rp. 175.250.508.227 atau 89,73% terhadap pagu anggaran.

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas PUPRP pada Tahun Anggaran 2025 melalui 2 (Dua) Program, 2 (Dua) Kegiatan, dan 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran total Rp. 76.930.200, dan dapat direalisasikan sejumlah Rp. 74.316.200 atau 96,60% terhadap pagu anggaran.

Adapun Rincian Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel berikut

3.1.2. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program pada **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian target program yaitu Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat daerah PUPRP 100%, dilakukan melalui alokasi anggaran Rp. 10.404.014.799, yang mencakup 6 (Enam) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan.

Beberapa Paket paket pekerjaan yang dapat direalisasikan diantaranya adalah:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, Renja Perubahan 2025, Renja Pokok 2026, dan Perjanjian Kinerja 2025);
- b. Penyusunan Laporan (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2024, Monev Bulanan, Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP 2025, Evaluasi Renja, Keuangan Akhir Tahun; dan Keuangan Triwulan/Semesteran);
- c. Penyediaan (Komponen Instalasi Listrik; Barang Cetak dan Penggandaan; Bahan Material; Peralatan dan Mesin; Sarana dan Prasarana Gedung Kantor; Jasa Surat Menyurat; Jasa Komunikasi; Sumber Air dan Listrik; Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Jasa Pelayanan Umum Kantor);
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
- e. Pelaksanaan Pemeliharaan (Kendaraan Dinas Perorangan; Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan; dan Gedung Kantor)
- f. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan P3K) serta pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- g. Peningkatan layanan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium dan Pengelolaan Alat Berat, melalui pengadaan Cetak Beton, Mata Bor *Core Drill*, dan *Mortar Mixer* dalam rangka pengujian hasil pekerjaan konstruksi; serta Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat *Tronton*, *Greader* dan *Loader*.

Serapan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 9.607.621.021 atau 92,35% dari pagu anggaran.

Terdapat sisa anggaran Belanja Bahan Pakai Habis karena selisih harga pembelian dengan Standar Satuan Harga (SSH) pada proses e-katalog; sisa anggaran dari selisih proyeksi dan realisasi gaji dan tunjangan ASN; sisa anggaran perjalanan dinas; sisa anggaran dari proses pengadaan langsung; sisa anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dan sisa anggaran pemeliharaan alat berat.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Terdapat 2 (dua) target program yaitu Persentase Pelaksanaan Konservasi Sungai 100% dan Rasio Jaringan Irigasi 9,10 Meter/Ha, yang dicapai melalui alokasi anggaran Rp. 12.139.442.000, yang mencakup 2 (dua) Kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan.

Beberapa Paket paket pekerjaan yang dapat direalisasikan diantaranya adalah:

- a. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten; dan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa);
- b. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
- c. Normalisasi/Restorasi Sungai;
- d. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
- e. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku;
- f. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota.

Serapan anggaran pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah Rp. 12.075.796.549 atau 99,47% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja program Persentase Pelaksanaan Konservasi Sungai 100%, dan Rasio Jaringan Irigasi 9,37 Meter/Ha.

Terdapat sisa anggaran dari sisa Proses Pengadaan Barang/Jasa (Tender, Pengadaan Langsung dan Seleksi Konsultansi); dan Sisa Anggaran dari Belanja Bahan Pakai Habis karena selisih harga pembelian dengan Standar Satuan Harga (SSH) pada proses e-katalog.

Pada tahun anggaran 2025, persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik adalah 75,52% atau 4.141,62 Ha dari total luas layanan jaringan irigasi 5.483,94 Ha.

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Target program yaitu Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sebesar 91,22% dicapai melalui alokasi anggaran Rp. 934.468.500, yang mencakup 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

Paket pekerjaan yang dapat direalisasikan adalah Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada 4 Desa/Kelurahan.

Serapan anggaran pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah Rp. 921.855.997 atau 98,65% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja program sebesar 91,22% atau 100% terhadap target.

Terdapat sisa anggaran dari sisa Proses Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan Langsung dan Seleksi Konsultansi); dan Sisa Anggaran dari Belanja Bahan Pakai Habis karena selisih harga pembelian dengan Standar Satuan Harga (SSH) pada proses e-katalog.

Pada tahun anggaran 2025, akses air minum masyarakat Kabupaten Wajo sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 91,22% yang merupakan kontribusi dari Peningkatan/Perluasan SPAM yang dibangun melalui sumber anggaran APBD Kabupaten Wajo dan APBN.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Target program yaitu Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 92,22% dicapai melalui alokasi anggaran Rp. 4.501.026.370, yang mencakup 1 (Satu) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan.

Paket pekerjaan yang dapat direalisasikan adalah Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD), Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat untuk 244 Rumah Tangga, Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Cempalagi Kota Sengkang dan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja bagi 70 Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh UPTD Pengelola Air Limbah Domestik (PALD).

Serapan anggaran pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah Rp. 4.397.634.205 atau 97,70% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja program sebesar 92,22% atau 100% terhadap target.

Terdapat sisa anggaran dari sisa Proses Pengadaan Barang/Jasa (Tender, Pengadaan Langsung dan Seleksi Konsultansi); dan Sisa Anggaran dari Belanja Bahan Pakai Habis karena selisih harga pembelian dengan Standar Satuan Harga (SSH) pada proses e-katalog.

Pada tahun anggaran 2025, akses air limbah domestik masyarakat Kabupaten Wajo sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 92,22% yang merupakan kontribusi dari Penyediaan/Pembangunan Tangki Septik Individual Rumah Tangga yang dibangun dari sumber anggaran APBD Kabupaten Wajo. Optimalisasi IPLT dan Penyedotan Lumpur Tinja yang didanai melalui APBD Kabupaten Wajo berkontribusi dalam meningkatkan pemenuhan SPM Kategori Layak menjadi pemenuhan SPM Kategori Aman.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Target program yaitu Persentase Drainase Primer Kondisi Baik sebesar 82,81%, dicapai melalui alokasi anggaran Rp. 3.612.128.499, yang mencakup 1 (satu) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan.

Paket pekerjaan yang dapat direalisasikan adalah Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Pembangunan Drainase Perkotaan sepanjang 768 Meter dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan yang dilaksanakan dengan metode swakelola tipe 1 sepanjang 298 Meter.

Serapan anggaran Program adalah Rp. 3.561.565.937 atau 86,65% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja program sebesar 82,81% atau 100% terhadap target..

Terdapat sisa anggaran dari Belanja Modal Pembangunan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan.

Pada tahun anggaran 2025, dilakukan pengusulan Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Primer melalui sumber pendanaan APBN.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Target program yaitu Persentase rekomendasi dan sertifikasi teknis bangunan gedung yang diterbitkan sebesar 100%, dicapai melalui alokasi anggaran Rp. 29.076.100, yang mencakup 1 (satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan.

Paket pekerjaan yang dapat direalisasikan adalah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG sebanyak 85 Dokumen.

Serapan anggaran Program adalah Rp. 28.708.546 atau 98,74% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja program sebesar 100%.

Terdapat sisa anggaran dari Belanja Bahan Pakai Habis karena selisih harga pembelian dengan Standar Satuan Harga (SSH) pada proses e-katalog.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Target program yaitu Proporsi Panjang Jalan kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang sebesar 0.51, dicapai melalui alokasi anggaran Rp. 163.540.138.674, yang mencakup 1 (satu) Kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan.

Paket paket pekerjaan yang dapat direalisasikan diantaranya adalah :

- a. Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Jembatan;
- b. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan;
- c. Pembangunan dan Peningkatan (Rekonstruksi) Jalan;
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
- e. Pengawasan Teknis Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan.

Serapan anggaran Program adalah Rp. 144.951.040.262 atau 88,63% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja program sebesar 0,46.

Target program yang tidak tercapai dalam hal kemantapan jalan diantaranya dipengaruhi oleh terdapat Sisa Anggaran dari Nilai Kontrak Perjanjian Kerjasama pada 5 (Lima) paket pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dan Rekonstruksi Jalan. Terhadap 5 (Lima) Paket Pekerjaan tersebut dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan dengan pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Terdapat sisa anggaran dari sisa Proses Pengadaan Barang/Jasa (Tender, Pengadaan langsung dan Seleksi Konsultansi); Sisa Anggaran dari Belanja Bahan Pakai Habis karena selisih harga pembelian dengan Standar Satuan Harga (SSH) pada proses e-katalog; dan sisa anggaran dari Belanja Modal Pembangunan Jalan dan Rekonstruksi Jalan.

Program Penyelenggaraan Jalan dialokasikan guna mendukung kebijakan Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan, memperlancar aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dan barang serta dalam rangka peningkatan indeks kemantapan jalan Kabupaten Wajo dan mendukung Program Pintas Maradeka Pemerintah Kabupaten Wajo. Pada Tahun 2025, tingkat kemantapan ruas jalan Kabupaten Wajo mencapai 46,50%, yang diantaranya dikontribusikan oleh Paket Pekerjaan Peningkatan (Rekonstruksi) Jalan dengan sumber dana Dana Bagi Hasil Sawit, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Insentif Fiskal.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Target program yaitu Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang bersertifikat sebanyak 98%, dicapai melalui alokasi anggaran Rp. 60.140.000, yang mencakup 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

Paket paket pekerjaan yang dapat direalisasikan adalah Survey Harga Bahan, Survey Harga Satuan Tertinggi (SHST) Bangunan Gedung dan Pengelolaan SIPJAKI.

Serapan anggaran Program adalah Rp. 58.005.807 atau 96,45% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja program sebesar 98%. Pada Tahun 2025 dilaksanakan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi bekerjasama dengan SKPD terkait tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Terdapat sisa anggaran dari Belanja Bahan Pakai Habis karena selisih harga pembelian dengan Standar Satuan Harga (SSH) pada proses e-katalog.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Target program yaitu Persentase Kesesuaian dan Keteraturan Mendirikan Bangunan yaitu 95%, dicapai melalui alokasi anggaran Rp. 72.913.300, yang mencakup 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan.

Paket paket pekerjaan yang dapat direalisasikan adalah Tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pammana, Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Pelaksanaan Forum Penataan Ruang (FPR).

Serapan anggaran Program adalah Rp. 72.879.800 atau 99,95% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja program sebesar 95%.

Terdapat sisa anggaran dari Belanja Bahan Pakai Habis karena selisih harga pembelian dengan Standar Satuan Harga (SSH) pada proses e-katalog.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sengkang terlaksana dengan sumber anggaran dari Bantuan Teknis Kementerian ATR/BPN.

Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program pada **Urusan Pertanahan** dapat dijelaskan sebagai berikut :

10. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Target program yaitu Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 100%, dicapai melalui alokasi anggaran Rp. 6.750.200, yang mencakup 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Paket pekerjaan yang dapat direalisasikan adalah terlaksananya fasilitasi terhadap sengketa tanah garapan.

Serapan anggaran Program adalah Rp. 6.738.200 atau 99,82% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja program sebesar 100%. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Bahan Pakai Habis karena selisih harga pembelian dengan Standar Satuan Harga (SSH) pada proses e-katalog.

11. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Target program yaitu Persentase penyelesaian sertifikat tanah milik pemerintah daerah 85%, dicapai melalui alokasi anggaran Rp. 70.180.000, yang mencakup 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Paket pekerjaan yang dapat direalisasikan adalah terlaksananya Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah.

Serapan anggaran Program adalah Rp. 67.578.000 atau 96,29% dari pagu anggaran, dengan capaian kinerja program sebesar 85%. Pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kab. Wajo .

Terdapat sisa anggaran dari Belanja Bahan Pakai Habis karena selisih harga pembelian dengan Standar Satuan Harga (SSH) pada proses e-katalog.

Ujunge, Februari 2026
Plt. KEPALA DINAS PUPRP KAB. WAJO



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si
NIP. 19730528 199203 1 002

